

INFORME DE MONITOREO DE PROYECTOS DE CODEDE. DIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIONES

Fecha de Visita 09/05/2018

SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.

Nombre: CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, CASERIO LA JOYA, ALDEA EL RINCON, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.

SNIP:	186931	NOG:	6704786	Convenio de Cofinanciamiento No.	84-2017	Contrato Administrativo No.	22-2017
Empresa:	HIDRODINAMICA			Representante Empresa:		Marina Elizabeth Samayoa	
Monto Convenio:	Q	1,174,898.00		Aporte del CODEDE:		Q	1,170,000.00
Monto Contrato:	Q	1,174,898.00		Dif (Convenio - Contrato):		Q	-
Coordenadas Geográficas:	14°41'42.56"N 89°37'12.09"O			Avance Financiero SNIP:		20.00%	
% Avance Físico CODEDE:	% Avance Físico Est. DTO:		Avance Físico SNIP:		50.00%		
Sistema de Monitoreo Web en Guatecompras:						Si Aplica	
Hay camara instalada en campo:						NO	
Se encuentra registrado el link en sistema de Guatecompras:						NO	

ANALISIS DE EXPEDIENTE:

El expediente se encuentra identificado y ordenado. No se tuvieron a la vista los siguientes documentos: **Informe de la unidad técnica de supervisión**, Certificados de calidad de los materiales utilizados, pruebas de laboratorio, documentos de propiedad. Cabe mencionar que el proyecto presentó en el SNIP un avance financiero de 20% y avance físico de 50% hasta el 31/12/2017, los informes consignados en el SNIP no son legibles.

OBSERVACIONES TECNICAS :

Durante la visita al proyecto se constató lo siguiente: 1. Se trabaja en la colocación de tubería 2. Si hay rotulo de obra. 3. Se constató la elaboración de tanque de almacenamiento, 4. El pozo se encuentra perforado con sello sanitario, presenta un tramo de tubería de PVC expuesta, se desconoce proceso constructivo, profundidad del pozo y los diámetros de tubería colocada. 4. No se tuvieron a la vista bitácora y planos en campo. Durante la visita fui acompañado por el Ing. Willy Villafuerte de la Unidad Técnica de Supervisión del CODEDE de Chiquimula y el Sr. Edgar Randolpho Díaz, Técnico de la Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad de San José La Arada, para indicar la ubicación de la obra y el estado de la misma.

RECOMENDACIONES:

Adjuntar al expediente los siguientes documentos: Informe de la unidad de Supervisión del CODEDE, Planos finales debidamente firmados por profesional y con visto bueno de la Unidad Ejecutora, adenda de ampliación de plazo al convenio y contrato, Certificados de calidad de los materiales, análisis fisicoquímico y bacteriológico del agua, resultados de las pruebas de presión de la tubería colocada, adjuntar registro del proceso de limpieza y desinfección de la tubería. La tubería PVC no debe estar expuesta ya que los efectos del sol producen un deterioro mas acelerado.

FOTOGRAFÍAS DE CAMPO

CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, CASERIO LA JOYA, ALDEA EL RINCON, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.

Estas fotografías fueron tomadas el: 09/05/2018, y evidencian el avance de la obra, CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, CASERIO LA JOYA, ALDEA EL RINCON, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.



FOTO 1

SNIP : 186931 NOG: 6704786

Identificación del Proyecto



FOTO 2

SNIP : 186931 NOG: 6704786

Tanque de Almacenamiento



FOTO 3

SNIP : 186931 NOG: 6704786

Revisión de medidas de tanque



FOTO 4

SNIP : 186931 NOG: 6704786

Caja para cloración



FOTO 5

SNIP :	186931	NOG:	6704786
Caseta			




FOTO 6

SNIP :	186931	NOG:	6704786
Pozo			

COMENTARIOS:

No se tuvo a la vista el informe de la unidad de supervisión de CODEDE, el avance físico registrado en el SNIP es de 50%. Se constató que se han realizado avances físicos significativos según contrato. No se estima avance físico por parte de la DTO debido a que se desconoce el proceso constructivo y diámetros de la tubería enterrada, Profundidad del pozo perforado y colocación de la bomba. Tomar en cuenta el Análisis del Expediente, Las Observaciones Técnicas y Recomendaciones de este informe.

F.


 Arq. Roberto Carlos Godoy Gil
 Monitor de Proyectos
 Dirección Técnica de Operaciones