

**INFORME DE MONITOREO DE PROYECTOS DE CODEDE. DIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIONES**

Fecha de Visita **09/05/2018**

**SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.**

**Nombre:** AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL MIRADOR, DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.

<b>SNIP:</b>	187385	<b>NOG:</b>	6793940	<b>Convenio de Cofinanciamiento No.</b>	82-2017	<b>Contrato Administrativo No.</b>	15-2017
<b>Empresa:</b>	CONSTRUCCIONES CAMPOS			<b>Representante Empresa:</b>	Alessandro Enrique Campos		
<b>Monto Convenio:</b>	Q	331,850.00	<b>Aporte del CODEDE:</b>	Q	320,000.00		
<b>Monto Contrato:</b>	Q	331,850.00	<b>Dif (Convenio - Contrato):</b>	Q	-		
<b>Coordenadas Geográficas:</b>	14°43'27.65"N 89°35'11.63"O				<b>Avance Financiero SNIP:</b>	20.00%	
<b>% Avance Físico CODEDE:</b>	91.28%	<b>% Avance Físico Est. DTO:</b>		<b>Avance Físico SNIP:</b>	61.00%		
<b>Sistema de Monitoreo Web en Guatecompras:</b>						<b>No Aplica</b>	

**ANALISIS DE EXPEDIENTE:**

El expediente se encuentra identificado y ordenado. No se tuvieron a la vista los siguientes documentos: fianzas de anticipo y cumplimiento vigentes, el plazo de contrato se encuentra vencido, opinión favorable de COCODE, documentos de propiedad. Cabe mencionar que el proyecto presentó en el SNIP un avance financiero de 20% y avance físico de 61% hasta el 31/12/2017, los informes consignados en el SNIP no son legibles.

**OBSERVACIONES TECNICAS :**

Durante la visita al proyecto se constató lo siguiente: 1. El proyecto se encuentra en fase de acabados finales 2. El paso Aéreo de aproximadamente 50 mt. de longitud se encuentra colocado, se desconoce el proceso constructivo 3. No se tuvo acceso al tanque, se desconoce proceso constructivo y diámetro de la tubería colocada 4. Si hay Rótulo de identificación de la obra, 5. No se tuvieron a la vista bitácora y planos en campo. Durante la visita fui acompañado por el Ing. Willy Villafuerte de la Unidad Técnica de Supervisión del CODEDE de Chiquimula y el Sr. Edgar Randolpho Díaz, Técnico de la Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad de San José La Arada, para indicar la ubicación de la obra y el estado de la misma.

**RECOMENDACIONES:**

Adjuntar al expediente los siguientes documentos: Planos finales debidamente firmados por profesional y con visto bueno de la unidad ejecutora, adenda de ampliación de plazo al convenio y contrato, fianzas vigentes, Análisis físico químico y bacteriológico del agua, proceso de limpieza y desinfección de la tubería, como también de las pruebas de presión, certificados de calidad de los materiales utilizados.

**FOTOGRAFÍAS DE CAMPO**

**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL MIRADOR, DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.**

Estas fotografías fueron tomadas el: 09/05/2018, y evidencian el avance de la obra, AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL MIRADOR, DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.



FOTO 1

SNIP : 187385 NOG: 6793940

**Identificación del Proyecto**



FOTO 2

SNIP : 187385 NOG: 6793940

**Vista paso aéreo tubería de agua potable Hg.**



FOTO 3

SNIP : 187385 NOG: 6793940

**Tensores paso Aéreo con protección anticorrosiva**



FOTO 4

SNIP : 187385 NOG: 6793940


**Anclajes de concreto**



**COMENTARIOS:**

El avance físico del supervisor del CODEDE es del 91.28%, según informe en el expediente, el cual no coincide con el avance físico registrado en el SNIP. Se constató que se han realizado avances físicos significativos según contrato. No se estima avance físico por parte de la DTO debido a que se desconoce el proceso constructivo y diámetros de la tubería enterrada, Tomar en cuenta el Análisis del Expediente, Las Observaciones Técnicas y Recomendaciones de este informe.

F.

  
 Arq. Roberto Carlos Godoy Gil  
 Monitor de Proyectos  
 Dirección Técnica de Operaciones